

监理通知单

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：QZHT-ZHJL-JD003

主送：德京集团有限公司衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

抄送：衢州杭泰光伏发电有限公司

事由：升压站施工进度事宜。

内容：

由你单位承建施工的升压站土建工程，施工进度严重滞后，偏离施工计划 40 天，现场施工人员、施工机械不足，为保证总的施工节点不变，要求你单位增加施工人员、机械，合理安排加班加点施工，缩小工期偏差。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

李维军

日期 2017 年 4 月 27 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部各存一份，监理项目部存 1 份。