

监理通知回复单

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 农光互补光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号：

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到的监理编号 003 通知后，已按要求完成了 升压站进度事宜工作，现报上，请予以复查。
详细内容：

由我单位承建施工的升压站土建工程，现场已增加施工人员、机械加班加点施工。

施工项目部（章）：

项目经理：蔡永光

日期：2017.4.27

监理项目部复查意见：

经复查，现场施工人员和机械有所增加，进度偏差还很大，仍需努力，夜间加班必须确保安全措施。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2017.04.30

注 本表一式三份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存一份。