

质量检查整改通知单

项目名称	衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目
主送单位	德京集团有限公司
抄送单位	衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目部
整 改 通 知 单 内 容	
致：施工单位 综合楼混凝土图外观质量尚可，对于个别梁的漏浆及麻面缺陷应及时进行修补。管理用房基础回填应按分层厚度进行分层碾压夯实防止地面出现沉降，另外回填土中较大颗粒的巨大石头严禁回填，再回过程中严禁机械碰撞梁柱，并按要求压实试验合格后方可进行下道工序。现场脚手架拆除施工应注意安全，防止直接抛扔。消防用房基础土方堆积高度和距离基坑的距离应满足安全高度及安全距离的要求，确保基坑施工安全，管理房屋面女儿墙钢筋绑扎按照图纸仔细检查压顶处及根部突出应仔细核对，同时转角处女儿墙采用直角钢筋进行加固，楼梯间出屋面处混凝土墙应与柱子进行加强连接，避雷焊接连接应可靠。 附件：1、质量检查文件。 2、重新检查发现的质量问题文件。 监理单位（签章）： 总/专监理工程师（签字）： 时 间：2016.2.15	
备注	