

监理通知单

工程名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站 编号：GFFD---007

致：苏州爱康能源工程技术股份有限公司无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目部：

事由：关于支架螺栓螺帽生锈事宜

内容

监理巡视发现如下问题：

1、光伏区安装的支架上的螺栓螺帽，图纸设计上是不锈螺栓螺帽的，监理巡视发现一部分螺栓螺帽生锈了，要求施工单位检查是否是不锈螺栓螺帽，现场已用生锈的螺栓螺帽必须更换成不锈螺栓螺帽。

2、所有焊接件未除锈，未做防腐处理，尽快安排施工人员进行处理。

（附照片）

（3 天整改）



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 2 月 18 日

注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。

