

监理通知单

工程名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站 编号：GFFD---008

致：苏州爱康能源工程技术股份有限公司无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目部；

事由：关于支架焊接件变形和支架倾斜处理事宜：

内容

监理巡视检发现如下问题：

- 1、光伏区 1 单元安装的支架底梁上的焊接变形，必须处理。
- 2、光伏区 2 单元和 25 单元支架倾斜未扶正就进行组件安装，监理要求必须进行处理，达到图纸设计要求。

以上问题，要求按照图纸设计及规范要求整改到位，待整改完成后，经自检符合要求，再报监理业主验收。

(附照片)

(3 天整改)

监理项目部(章)

总/专业监理工程师：  

日期：2017 年 2 月 23 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



2017年07月23日.07:35 星期日
光伏区1单元须返工处理焊接件
无棣县西小王镇60MW光伏发电项目

