

监理通知单

工程名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站 编号：GFFD---009

致：苏州爱康能源工程技术股份有限公司无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目部：

事由：关于光伏区电缆接线事宜

内容

监理巡视检查发现问题：

- 1、部分汇流箱内 $1 \times 4\text{mm}^2$ 光伏专用电缆接线时接线鼻未压紧直接接入熔断器内，不符合图纸设计及规范要求；
- 2、部分箱式变压器及箱逆变底部电缆进出线处，未做固定处理，导致柜内电气元件承受电缆重量，不符合图纸设计及规范要求。

(附照片)

(2 天整改)



监理项目部(章)

总/专业监理工程师：史景鹏

日期：2017 年 7 月 23 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

