

# 监理通知单

工程名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站 编号：GFFD--014

致：苏州爱康能源工程技术股份有限公司无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目部：

事由：关于光伏区单元接地沟深度事宜

## 内容

监理巡视检查发现如下问题：

光伏区 9 单元接地沟开挖深度经现场测量不符合“光伏阵列区接地施工图-D1106”中规定“ $\geq 100\text{mm}$ ”的要求，要求立即整改到位，并且自检合格后通知监理、业主共同验收合格后方可隐蔽；请施工单位组织人员检查所有接地沟深度是否符合图纸设计要求，发现存在不符合的图纸设计的需立即返工整改到位，今后所有施工必须严格按照图纸设计及规范要求组织施工，如未按图施工将罚款 1000。

(附照片)

(1 天整改)

监理项目部（章）  
总/专业监理工程师：郭足海  
日期：2017 年 8 月 30 日

注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 份，监理项目部存 份



由 扫描全能王 扫描创建



由 扫描全能王 扫描创建