

监理工程师通知单

工程名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目

编号：004

致：南通市中南建工设备安装工程有限公司

事由：生活区、施工区安全检查，施工区质量安全检查

内容：

今日联合业主、监理、施工方共同巡视生活区、施工区发现如下问题

- 1、柴油、煤气罐等易燃易爆物品随意放置，未设立专门区域存放，没有防火器材及禁止烟火等标语标牌以示警戒
- 2、员工宿舍取暖设备离易燃物品过近，易造成着火安全隐患
- 3、生活区垃圾处理没有统一丢弃位置，现场随意丢弃影响工程面貌，生活区防火器材过少
- 4、临时用电没有达到三级配电箱二级漏保，配电箱无锁或损坏，部分配电箱未接地，配电箱内外布线凌乱，配电箱一闸多机，生活用电乱接，配电箱未配置灭火器，线缆未埋地或架空
- 5、施工区配电箱及焊机接地不规范
- 6、施工质量问题严重，组装大棚时已告知贵公司并多次下联系单及通知单，大棚支架螺栓要坚固，螺栓不要少配件，底梁对接要满焊，底梁与柱要满焊，桩高偏差用钢板垫，檩条顺直等，但施工现场部分大棚背道而驰

安全问题限两天整改完毕，考虑到赶进度，要求贵公司合理组织人员去消缺整改，并在 5 天内整改完毕。如整改不到位，影响后续验收问题，贵公司承担责任并罚 2000—5000 元罚款，业主及监理随时抽查，希望贵公司严格对新进施工人员进行技术交底，杜绝类似现象，希望贵公司以后组装大棚时高度重视，端正态度，保持要做就做好的初衷，减少返工处理的麻烦。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李立波

日期：2019 年 12 月 1 日

