

监理工程师通知回复单

工程名称:无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏发电

编号: JLHFD-006

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 006 的监理工程师通知后,已按要求完成了 以下内容的整改 工作,现报上,请予以复查。

详细内容: 1、1-9 单元 7 排 5 大棚及北排西第二桩底梁未焊接、1-9 单元 8 排南一大棚南排东第 2 桩底梁未焊接的已落实焊接牢固,并落实对其余已安装的大棚进行检查,发现类似问题及时整改;

2、底梁焊接桩头损坏的已落实安排人员进行修复;并落实对相关施工班组人员进行安全技术及成品保护交底;

3、关于大风过后有光伏组件脱落的,已安排工人重新进行安装,并落实人员对其余安装完成的组件进行检查,杜绝再发生类似现象;



监理项目部复查意见:

复查范围较广,维修人员较少
整改中,随时督促整改



注 本表一式 3 份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各一份,施工项目部存 1 份。