

监 理 通 知 单

工程名称: 山东德州庆云 20MWP 前期 10MW 光伏发电项目

编号: 2017.03.01

致: 江苏省江建集团有限公司

事由: 关于施工现场光伏板支架基础墩质量问题。

内容:

- 1、同创厂房顶浇筑的光伏板支架基础墩, 现在已出现质量问题, 在冬季施工时温度较低, 现在墩子表面已出现解冻状。
- 2、当时是为了抢施工进度, 现场浇筑时监理方已提出气温的温度较低, 已要求施工单位做好防冻保温工作,。
- 3、现场巡视时发现基础墩有质量问题, 要求施工单位进行整改。

要求如下:

对浇筑完成的基础墩有部分已发生解冻状, 必须将解冻状表面清除干净重新施工, 限期为三天内整改完成, 确保施工质量预期整改完成, 预期整改不到位, 监理方准备进行罚款处理。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 王林

日期: 2017 年 03 月 01 日