

JXM7: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 山东德州庆云 20MWP 前期 10MW 光伏发电项目

编号: 2017.06.23

致: 江苏省江建集团有限公司

事由: 庆云前期 10MW 光伏发电项目收尾施工一事。

内容:

1. 现场施工主管负责人已离场近 2 个月了, 现场电气人员在 5 月 29 日全部撤场, 现场电气专业留下尾项太多, 现在无人施工。

要求如下:

现场主要负责人和电气专业人员限 3 内到场, 按期不到现场我们加大罚款力度。

美凯华车棚根据江建项目经理贾总和美凯华张经理签订的各项工作完成时间如下:

- 1、美凯华 4 个车棚两头包边, 完成时间: 2017 年 7 月 7 日。
- 2、美凯华 4 个车棚封堵完成后, 下雨后有漏雨的现象, 整改完成时间: 2017 年 7 月 7 日下雨不漏为止。
- 3、同创、海成车棚安装的组件与组件之间的间隙一次封堵完成达到不漏雨为合格, 完成时间: 2017 年 7 月 7 日。
- 4、全厂区: 车棚电气敷设的电缆未完善 (含电气接线), 完成时间: 2017 年 7 月 10 日。
- 5、美凯华: 电气部分动用场地内电缆沟回填时必须复原, 完成时间: 2017 年 7 月 10 日。
- 6、全厂区的三查系统:
 - a、视频监控系统光纤和电源电缆在施工, 现在安装视频头立柱, 连接线时必须及时。
 - b、清洗系统在施工, 需抓紧时间完成。
 - c、消防系统未施工, 抓紧时间施工。

美凯华张经理今天下午打电话, 7 月 6 日他们公司有客户到他们公司参观, 要求我们必须 7 月 4 日前完成以上工作。

排好施工进度计划, 按照上述时间必须完成、加强施工质量进度管理。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师 (章)

日期: 2017 年 06 月 23 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。