

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 泰州乐~~光~~光伏科技有限公司 3.8MWp 分布式光伏项目

编号: 001

致: 江苏华能建设工程集团有限公司

事由

关于施工单位前期资料报审及施工质量和施工安全事宜

内容:

1、从施工进场到现在已经有一周的时间,目前你单位还未将施工前期资料(如公司资质、人员资质、施工方案、开工报审等)上报监理部审核;要求你单位在一周内(即截止到2017年3月3号)将前期资料上报监理部审核。

2、针对目前采取的胶粘支架立柱工序,要求施工单位严格按建设单位提供的设计院设计的胶粘方案及设计图纸进行施工;同时必须请具有相关检测资质的试验单位现场做支架立柱的拉拔试验,待试验结果满足设计要求后方能进行下道工序的施工。

3、对于已经进场施工的施工人员,要求施工单位做好三级安全教育及相关技术交底工作,并做好记录。

4、由于厂区内人流量较多,要求你单位在施工过程中重视安全,做好防火、防电、防坠落工作。

5、屋面上的施工材料堆放严禁集中堆放(由于厂房边缘原先已经有重荷载,不能再将施工材料堆放在厂房边缘位置),并采取安全防护措施。

监理项目部(章)

姜伟 2017.2.25 专业监理工程师: 张廷武
李长军 2017.2.25 日期: 2017 年 2 月 24 日

注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。