

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称: 浙江晋椿五金配件有限公司 3686.55KWP 分布式光伏发电项目

编号: KMJS-TZD-007

致: 浙江诺欧博新材料有限公司 (单位)

主题:

质量

内容:

今(11月16日)我监理人员在巡视施工现场时,发现浙江晋椿五金配件有限公司做箱变基础时,外墙未抹灰就开始对其基坑进行回填土(质量图片)。以责令停工,并要求施工方按照施工规范及验收要求整改到位,完成后通知业主和监理单位验收合格后,方可进行下道工序。

要求总包单位对其施工质量问题加强管理!



限 2 个工作日内回复

项目监理机构 (章):

总监理工程师/专业监理工程师:

日

期:



填报说明: 本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。