

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称: 浙江升豪机械有限公司分布式光伏发电项目

编号: KMJS-TZD-009

致: 浙江诺欧博新材料有限公司 (单位)

主题:

质量

内容:

浙江升豪机械有限公司箱变基础圈梁钢筋笼连接处及预埋基础槽钢未按规定要求施工(质量图片)。11月18日已下发整改通知单要求施工方按照施工规范及验收要求整改到位,完成后通知业主和监理单位验收合格后,方可进行下道工序。但是今天11月20日我监理人员在巡视现场是发现没有报验仍继续施工。故对此处已人民币壹万元处罚。

要求总包单位对以上问题加强管理!如下次再次出现此类问题将成倍处罚!

限 2 个工作日内回复

项目监理机构(章):

总监理工程师/专业监理工程师:

日

期:



填报说明: 本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。

质量图片

