

监理工程师通知单

工程名称：公布井光伏园区 110KV 升压站建设工程

编号：GBJ-ZHJL-T-001

致：

事由：

抓紧完成前期策划文件等资料的报审工作

内容：

自监理项目部进驻现场，工程正逐步全面展开，监理部曾多次口头要求施工项目部提供前期资料，包括图纸，但至今资料仍然未见，希望引起你们高度重视。监理部要求你们尽快提供：

- 1、项目部成立发文；
- 2、项目部成立文件及项目部人员资质报审；
- 3、特殊工种施工人员资质报审；
- 4、前期策划文件报审；
- 5、工程固有风险总清册、三级及以上风险清册报审；
- 6、三级风险复测单等报审；
- 7、挖掘机等大型机械进场报审；
- 8、计量器具，检测设备仪器报审；
- 9、施工技术方案，重大（特殊）施工方案报审；
- 10、其它工程必须报审的资料。

请各施工单位严格执行，完成后报监理项目部查验。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：_____

日 期：2016 年 11 月 23 日

抄送：业主项目部

注 本表一式___份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存___份。