

监理工程师通知单

工程名称：定边县公布井光伏园区 P3 区 110KV 升压站建设工程

编号：GBJGF-B1-020

致：江苏宏大建设集团有限公司

抄送：正信天航（陕西）电力科技有限公司

事由：

关于 P3 区 110KV 升压站配电导线敷设存在的安全及质量隐患问题

内容：


2017 年 06 月 20 日上午 08:30 分钟左右，监理在 P3 区 110KV 升压站巡视中发现如下问题：

1) 你单位在电气楼低压配电室至综合楼一楼配电箱段 敷设的 ZR-YJV₂₂-0.6/1KV 2*50 电力电缆未按设计图纸及要求施工，设计图纸要求 YJV-4*185+1*95（图号：TH-F1609S-D0108-02）电力电缆。


2) 电气楼低压配电室至综合水泵房段敷设的 ZR-YJV 5*10 电力电缆不符合设计及图纸要求，设计图纸要求 ZR-YJV -0.6/1KV-5*16(图号：TH-F1609S-D0109-02) 电力电缆两根，分别取自配电室 102 柜 2-4 回路及 107 柜 7-3 回路，你方敷设 1 根。

为了保证工程质量，你单位在收到此通知后 立即对以上问题按设计要求进行整改，自检合格后报监理部验收，整改未合格前不得进入下道工序施工，否则一切后果由你单位承担。另你单位在收到此通知后，在 2017 年 06 月 23 日前给予我监理部书面回复。

问题照片：



ZR-YJV 5*10



ZR-YJV₂₂-0.6/1KV 2*50

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：韩4.03

日期：2017年06月22日