

监理工程师通知单

工程名称: 西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目 编号: ZHJL-20161213-01

致: 四川锦龙电力建设有限公司

事由: 关于现场施工问题。

内容: 2016年12月3日至12月12日, 我监理项目部监理对现场巡视检查发现存在以下问题。

- 1、围栏施工近一半但基础砼试块未上报。
- 2、机械设备已进场多日未进场报审。
- 3、光伏区管桩施工按进度要求严重滞后, 施工单位要采取具体措施办法。

针对以上问题, 要求你部逐项进行落实回复。

项目监理机构: 正衡监理

总监理工程师: 钟永强

日期: 2016年12月13日