

监理工程师通知单

工程名称: 西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目 编号: ZHJL-20161213-02

致: 四川锦龙电力建设有限公司

事由: 关于现场施工质量问题。

内容: 监理项目部专监对现场巡检时, 发现1#阵区, 施工完的管桩存在质量问题, 尤其是机头40T的桩机施工的每根桩有多处裂纹, 个别桩断桩和顶部桩帽打坏, 及中间裂开, 对此情况监理人员对这台桩机须停工。

针对以上问题, 要求你单位对桩机施工质量具体研究, 三日内拿出专项措施方案上报。

项目监理机构: 正衡监理

总监理工程师: 林强

日期: 2016年12月14日

