



常州正衡电力工程监理有限公司

## 监理工作通知单

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-20171223-05

致：四川锦龙电力建设有限公司

主题：关于综合楼主体框架钢筋安装相关事宜：

内容：业主、监理部于 2017.12 月 22 日在现场检查时发现，你单位在综合楼框架 A1 柱钢筋安装过程中，发现钢筋制作长度超出设计标高，作业人员未按设计规范要求整改，而是把锚固筋割掉，这种做法违反了反设计规范要求，降低了锚固强度，存在严重质量问题；

现要求你单位必须按照设计规范整改，把所有割掉的钢筋全部换掉，重新制作，不准搭接，不准焊接，整改完成后报监理验收，验收合格后方可进行下道工序，并以影像资料回复监理部。

附图 片 1 张

监理项目部（章）：\_\_\_\_\_

总/专业监理工师：\_\_\_\_\_

日期：2017 年 12 月 23 日

本表(含附件)一式三份，由监理项目部填写，接收单位存一份，监理项目部存一份，

数据 讲话

专业 解答



常州正衡电力工程监理有限公司

业主单位留存 二份

现场照片



数据 讲话

专业 解答