

SXMB14: 监理通知回复单

监 理 通 知 回 复 单

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp “渔光一体”光伏发电项目编号: SXMB14-SG01-020

致 安徽怀宁方家湖 20MWp “渔光一体”光伏发电项目监理项目部:

我方接到编号为 TWHN-ZHJL-020 的监理通知后, 已按要求完成了 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容: 1、管桩防腐遗漏桩已补刷完成, 防腐漆脱落的已全部二次补刷。

2、由于现场并网 2 个方阵, 剩余 14 个方阵未并网, 现场抢抓剩余方阵并网及剩余电缆敷设, 电缆桥架待 16 个方阵全部并网完成后再进行桥架盖板的安装。

3、桥架生锈螺栓及螺孔不匹配的螺栓已安排施工单位重新购买及更换。



施工项目部 (章):

项目经理:

日

期: 2017.6.19

监理项目部复查意见:

同意施工单位延期处理, 分项工作
验收合格整改完成。



监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日

期: 2017.6.19

注 本表一式份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存份。