

监理通知单

工程名称：安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目 编号：TWHN-ZHJL-004

致：特变电工新疆新能源股份有限公司项目部

事由：

关于现场施工质量事宜。

内容：我方监理人员巡视发现打桩质量有如下问题

- 1、 局部桩身垂直度偏差过大，超出规范规定准许偏差，且影响整体观感。
- 2、 局部桩顶标高超出误差允许范围（业主根据本项目施工难度规定桩顶标高正误差不得超过 50 厘米），个别桩顶高出同区域桩顶 1.5 米左右，已无法安装支架。

要求你方对不合格桩进行限期整改，确保支架安装能够按照工程进度节点正常施工。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王仁生

日期：2017年 3 月 2 日

注 本表一式 3 份，有监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。