

监理通知单

工程名称：安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目 编号：TWHN-ZHJL-007

致：特变电工新疆新能源股份有限公司项目部

事由：关于现场进桩、每日打桩事宜。

内容：1、我方巡视发现你方现场进场桩有 11 米的桩长，设计图纸及变更未涉及 11 米桩，严重不符合设计要求。

2、你方近日发送日报中未涉及 11 米管桩进场，日报中只有 12 米管桩，13 米管桩进场，存在谎报进场材料。

3、我方多次监理例会中要求你方及时报验过程资料，材料到场报验，你方至今未上报光伏区及开关站等相关过程资料

要求：你方对 11 米管桩给出答复，给出答复前现场所有 11 米桩禁止施工；现场所有进场材料、设备及时按流程报验，否则我方若发现未报验材料及设备使用本工程，届时将对你方下发工程局部暂停令，管桩规格与图纸不符的我方拒绝签证。（本通知单后附图共计 3 页）

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 3 月 2 日

注 本表一式 3 份，有监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。