

监 理 通 知 单

工程名称：安徽怀宁方家湖 20MWP 渔光一体光伏发电项目

编号：TWHN-ZHJL-009

致：安庆横江集团有限责任公司 项目部

事由：关于施工进度相关事宜

内容：

- 1、要求 2017 年 4 月 30 日，电力外线、对侧改造全部具备并网条件。
- 2、对侧改造目前还未开工，已严重滞后。
- 3、现有塔基施工队伍无法满足工程进度要求，要求一周内施工队伍增加至 8 个。
- 4、要求 2017 年 3 月 31 日前必须有铁塔立起来，以便检查。
- 5、编制上报监理部 430 工程进度计划。

要求：

针对上述问题贵单位抓紧组织落实施工队伍，尽快开展工作，及时回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：赵江梁

日期：2017 年 3 月 27 日

注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。