

监理通知单

工程名称：安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目 编号：TWHN-ZHJL-011

致：特变电工新疆新能源股份有限公司项目部

事由：关于施工进度事宜。

内容：

根据业主要求 4 月 30 日光伏区 80%必须具备并网条件的施工进度计划，监理部在第十三次和第十四次监理例会上对新疆特变下属四个专业队伍进行周进度考核，其中打桩队和支架安装队滞后，会后打桩队经过调整施工进度计划措施已有明显提高，但近几天监理部对支架安装队现场实际巡检发现：1. 支架安装队施工工序没按业主要求施工，2. 作业人数太少（31 人）远远满足不了施工进度要求。

针对上述问题要求你单位采取有力措施让支架安装队大量增加人员把以前延误的工期赶上，确保按时并网，否则将对你单位进行严厉考核。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：赵华

日期：2017 年 8 月 13 日

注 本表一式 3 份，有监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。