

监理通知单

工程名称：安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目 编号：TWHN-ZHJL-016

致：安庆横江集团有限责任公司项目部

事由：关于施工进度相关事宜。

内容：

1、根据你项目部外线施工进度计划，结合现在实际施工进度，按照业主要求 2017 年 5 月 31 日电力外线、对侧改造能够并网的目标，你方须调整项目施工计划并上报监理项目部后及时施工，如能够如期实现并网目标，将建议业主奖励你方 10 万元；如因你方原因导致并网时间延误，将建议业主对你方进行 10-20 万元的经济处罚。

要求：你单位接到通知后须针对上述内容抓紧认真落实，尽快开展工作，及时回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日期：2017 年 5 月 22 日



注 本表一式 3 份，有监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。