

监理通知单

工程名称：安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目 编号：TWHN-ZHJL-017

致：安庆横江集团有限责任公司项目部

事由：

关于 19#塔基基础位移偏差过大和前期阶段性验收事宜。

内容：

1. 经监理现场巡视检查你单位所施工的 19#塔基基础位移偏差超出施工验收规范规定，导致铁塔无法正常安装，现要求你方组织人员立即整改经监理验收合格后方可进行下道工序。
2. 你方铁塔安装、架线前没进行前期阶段性验收和塔基砼试块检测报告没报监理部审核私自施工，由此造成一切事故由你方全部承担

要求你方接到通知后三日内回复

监理项目部

(章)

总/专业监理工程师：

日期：

2017

年

5

月

18

日

注 本表一式 3 份，有监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。