

监 理 通 知 单

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWP 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-018

致: 特变电工新疆新能源股份有限公司

事由: 关于光伏区电缆敷设的质量缺陷问题

内容: 为监督、管控施工过程, 监理日常巡视施工现场作业时, 发现光伏区电缆敷设存在质量缺陷问题:

1、集电线路从湖面到岸上段电缆桥架抱箍螺栓紧固件, 明显采用的螺栓小了一号, 监理在安装过程中, 第一时间发现此质量缺陷, 并及时通知总包单位整改处理, 现已过去 5 天时间还未整改;

2、根据电缆敷设直埋电缆出地面部分规定“电缆从地下或电缆沟引出地面时, 地面上 2 米的一段应用金属管或罩加以保护, 其根部应伸入地面以下 0.1 米”, 要求施工单位按此规定加以实施。

施工单位收到此通知后 3 日内整改完成, 经自检合格, 填写监理回复单, 报监理单位验收。

监理项目部(章)
总/专业监理工程师: 
日期: 2017 年 06 月 01 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。