

监理通知单

工程名称：安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目 编号：TWHN-ZHJL-019

致：特变电工新疆新能源股份有限公司项目部

安庆横江集团有限责任公司项目部

事由：关于项目并网前必须做的系统设备、电缆试验、调试事宜。

内容：目前项目并网发电已进入倒计时，监理提醒施工单位并网前做的系统设备、电缆试验、调试工作，必须按规程、规范认真履行，它是保证设备并网发电的必要前提必要条件，施工单位盘点一下还有那些项目未做，抓紧时间落实完成。监理明确提出集电线路、线路电缆、独秀变设备高压试验还未做，要求施工单位在并网前完成所有应做试验项目，并出具试验合格报告方可并网。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王敬

日期：2017年06月08日

注 本表一式 3 份，有监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。