

SXMX25

### 监理工程师通知回复单

工程名称：方家湖光伏电站 3kV 接入系统工程

编号：009

致 常州正衡电力工程监理有限公司方家湖光伏电站 35kV 接入系统工程监理项目部：

我方接到编号为 TWHN—ZHJL—009 的监理工程师通知，针对监理项目部的要求，我方从施工进度及安全角度考虑，认为难度颇大，现作出如下几点说明：

- 1、施工项目部会遵循业主方的要求，合理调整基础施工进度，加快剩余基础的浇筑工作；
- 2、由于前期存在改道问题，造成许多施工材料无法预订，尤其是塔材，现预订 11#—37#塔材，需耗时一个月左右。目前只能组装 38#—48#段的铁塔。1#—34#的铁塔将在基础浇筑完成，混凝土保养达到可以组立铁塔要求，才能安排组装；
- 3、跨越高速公路手续繁琐，按高速公路管理处办理流程，最少需耗时 2 月，施工项目部正在积极办理跨越事宜，尽快落实跨越施工时间。
- 4、存在一些未知的重大民事阻扰和恶劣天气的影响施工进度的问题。



监理项目部复查意见：

严格按照施工进度计划落实



注 本表一式\_\_\_\_份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存\_\_\_\_份。