

监 理 通 知 单

工程名称: 山东临沂华东有色金属城 8.2MWp 分布式并网光伏发电项目

编号: JL016

致: 山东和盛电气有限公司


事由: 施工组织涣散; 工程存在以包代管的现象

内容:

- 1、施工人员组织涣散, 现场无专职质检员。
- 2、工程原材料进场不及时, 且进场材料不能及时报审业主项目部、监理项目部验收。
- 3、已完成的分项、分部工程经业主项目部、监理项目部多次口头及书面督促, 仍拒不报审、报验。
- 4、工程中使用的挖掘机、吊车、电焊机等机械设备未报审相关安全保证材料。
- 5、工程资料严重滞后, 经业主项目部、监理项目部多次口头及书面要求, 施工单位仍拒不整改。
- 6、对于无设计图纸施工的工程量、未报业主项目部、监理项目部验收的工程量; 监理项目部不予承认。
- 7、对于施工中存在的设计变更, 在无书面设计文件的情况下施工完成的工程量, 我方监理不予承认。
- 8、你单位报审的施工进度计划不明确, 日计划、周计划、月计划、并网计划错综混乱; 无可操作性。

对于以上所存在的相关问题, 要求你单位尽快整改给予书面答复。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2017年3月14日

注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__1__份。