

## 监理工程师通知单

工程名称： 山东临沂华东有色金属城 8.2MWp 分布式并网光伏发电项目

编号： JL-018

致： 山东和盛电气有限公司项目部

事由： 雨季施工未上报雨季施工措施；且现场存在重大安全及质量隐患。

内容：

对于你单位施工的山东临沂华东有色金属城 8.2MWp 分布式并网光伏发电项目存在以下安全及质量隐患：

- 1、 雨季施工措施未及时报审。
- 2、 高空作业未按要求佩戴安全带。
- 3、 施工现场临时用电不规范；且未采取防雨措施。
- 4、 敷设完成的电缆，电缆头未采取防雨等保护措施。

对于以上问题给现场施工带来重大安全及质量隐患；要求你单位立即整改落实。

项目监理单位（章）：

总/专业监理工程师：

朱宽

日

期：2017年3月20日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。