

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 山东临沂华东有色金属城 8.2MWp 分布式并网光伏发电项目

编号: JL010

致: 山东和盛电气有限公司

事由: 工程并网手续计划、设备到货计划、分项、分部工程工期计划不能及时报审

内容:

你单位施工的山东临沂华东有色金属城 8.2MWp 分布式并网光伏发电项目为保证施工进度, 业主项目部、监理项目部多次口头通知、书面督促, 仍不能及时报审:

- 1、设备到货计划请尽快报业主、监理项目部审核。
- 2、对于现场施工的分项、分部工程倒排工期, 报业主、监理项目部审核。
- 3、有关并网手续所包含的购售电合同、停电计划批复、并网调度协议、保护定值计划等尽快落实时间、节点报业主、监理项目部审核。

以上有关本工程的设备到货计划、分项(分部)工程倒排工期计划、并网手续计划应及时上报业主项目部、监理项目部审核, 上报的计划应具备可行性、可操作性; 业主项目部、监理项目部根据你单位上报的计划以便于更好的做出现场施工进度风险分析、预控措施。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 张勇

日期: 2017年2月21日

注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__1__份。