

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 山东临沂华东有色金属城 8.2MWp 分布式并网光伏发电项目

编号: JL013

致: 山东和盛电气有限公司

事由: 施工现场存在的质量隐患

内容:

你单位施工的山东临沂华东有色金属城 8.2MWp 分布式并网光伏发电项目在业主项目部、监理项目部巡视检查中发现以下问题:

- 1、屋面光伏支架基础预支块底部部分油毡未按照图纸设计要求铺设到位, 个别预制块底部垃圾未清理, 且铺设油毡, 屋面出气孔位置预制块安装不平稳。
- 2、电缆桥架内电缆敷设凌乱。
- 3、工程资料严重滞后。
- 4、屋面光伏支架、组件等分项工程大部分已完成, 至今未上报业主项目部、监理项目部验收。

对于以上所存在的相关问题, 要求你单位立即整改落实。

监理项目部(盖章)
专业监理工程师

日期: 2017年2月21日

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。