

监理通知回复单

工程名称: 临沂华市李官镇 8.2 兆瓦光伏发电项目

编号: JL015

致: 常州正衡电力工程监理有限公司

监理项目部

我方接到编号为 JL015 的监理通知单, 对其内容做出以下回复。

1、对于预制块损坏及底部油毡未铺设的问题。 待本期工程影响并网的工作量竣工后统一修换、铺设。

2、对于光伏支架部分倾斜、光伏组件压块及固定螺栓未紧固的问题。 待本期工程影响并网的工作量竣工后统一调整及紧固。

3、对于光伏组件背板划伤问题。 我项目部已对各施工队加强管理并进行技术交底交接。

4、组件电缆敷设凌乱及套管问题。 待本期工程影响并网的工作量竣工后统一整理。

5、电缆桥架固定不牢固问题。 桥架装设部分未完成, 待桥架整体调整装设完成。

6、接地网焊接工艺及桥架接地线安装工艺交叉问题。 待本期工程影响并网的工作量竣工后统一整改。

7、桁架梁及桁架与屋面压顶链接, 焊接工艺及防腐问题。 桁架梁与屋面压顶之间加有基础垫块, 待桁架固定紧固后对焊接缝进行处理, 电缆敷设完成后进行整体防腐补漆处理。

8、开关站基础梁与设备之间缝隙及基础梁破损问题。 开关站基础梁与设备之间缝隙已处理, 设备接地完成后对基础梁进行修复。

9、开关站预制舱已配备消防、温控、绝缘、通风设施。底部钢梁腐蚀及吊顶已通知厂家近期防腐及更换。

施工项目经理部 (盖章)

项目经理 (签字)

2017年3月16日

复查意见:

经检查上述问题已整改完毕, 相关事项已落实

项目监理机构 (盖章)

总监理工程师/专业监理工程师 (签字)

2017年3月16日

注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。