

## 监理通知回复单

工程名称：临沂华市李官镇 8.2 兆瓦光伏发电项目

编号： JL017

致： 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部  
我方接到编号为 JL017 的监理通知单，对其内容做出以下回复。

- 1、以与设计院沟通，设计院无法出具电缆桥架底部节点详图。如有仍其他疑问可与设计院沟通。
- 2、外线电缆敷设完成后加装电缆走向标志。
- 3、电缆桁架变更图纸已出具电子图纸，待出完整蓝图。
- 4、原开关站接线图已经出具，待追加的 SVG 设备接线图出具后打印蓝图。
- 5、监控图纸已出具。
- 6、设备技术参数、证明材料已通知厂家根据设计要求重新出具。
- 7、送出电缆及光缆均未到货，到货期为送出施工前一周。

施工项目经理部（盖章）

项目经理（签字）

2017年3月16日

复查意见：

经检查上述问题已落实

项目监理机构（盖章）

总监理工程师/专业监理工程师（签字）

2017年3月16日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。