

监理通知单

工程名称：无锡市万红光伏科技有限公司亚太科技 7.59 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
编号：20170118TZ-002

致：南通四建集团有限公司亚太项目部

事由：关于组件固定压块安装的事宜

内容：经监理部现场巡视发现组件压块安装有以下问题：

- 1、部分阵列组件安装时漏装边压块；
- 2、部分组件压块安装不规范；
- 3、部分阵列组件安装后表面不平整。

针对以上问题，现要求你单位做以下整改：

- 1、补齐部分阵列的边压块；
- 2、检查所有压块并紧固；
- 3、调整部分阵列组件表面平整度。

要求贵单位需在规定时间内 1 月 20 日之前完成整改，为避免以后再次出现类似情况发生，要求贵单位严把质量关，否则我监理部将建议甲方根据合同相关条款进行考核。


项目监理机构（盖章）

总/专业监理工程师（签字）

2017 年 1 月 18 日


注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

组件固定边压块未紧固:



2017.01.18

组件漏装边压块:



表面不平整:

