

监 理 通 知 单

工程名称：枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团分布式光伏发电项目 编号：LZGF-006

致：河北省电力建设第一工程公司

事由：临时用电不符规范

内容：监理巡视施工现场，发现 1#箱逆变电焊操作处，存在私拉乱接现象。依照规范 JGJ46--2005(临时用电规范) 三级漏电，三级保护，三级配电箱应满足“一箱，一机，一闸，一漏”。不要出现一个漏电保护器下接两个及以上插座，控制用电机械。一、二级配电箱应有接地并连接到三级箱上，箱体及用电机械均可靠接地，预防触电。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：田在欣

日期：2017 年 3 月 30 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。