

监理通知回复单

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

编号：HBJD-XZY-HF-007

致 常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部：

我方接到编号为 HBWX-XZY-TZ-007 的监理通知后，已按要求完成了施工进度和春节后人员进场问题的整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、针对 2017 年 1 月 20 日春节放假前楼梯完成 40% 的问题，我方预计于 2017 年 2 月 28 日前完成楼梯施工工作。
- 2、针对预计 2017 年 2 月 3 日复工（复工人数 10 人）的问题，我方将安排足够施工人员进场施工。
- 3、针对业主公司要求在 2017 年 2 月 28 日前工程达到验收移交条件的问题，我方将加大施工力量，确保该项目在 2017 年 2 月 28 日前达到验收移交条件。

附件：

施工项目部（章）：

项目经理：

日期：



2017.2.19

监理项目部复查意见：

同意

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：

2017.2.19



注：本表一式四份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存两份。