

监理通知单

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

编号：HBWX-XZY-TZ-004

致：河北冀电电力工程设计咨询有限公司河北新正源项目部

事由：关于施工现场安全、质量事宜

内容：现场发现如下需要整改的问题

- 1、光伏线缆汇线穿管处理不当，部分位置未使用弯头，直接折弯；
- 2、多处光伏线穿保护管进桥架失效，线缆存在被磨伤隐患；
- 3、方阵接地网扁铁不同规格材料混用，宽度不符合要求，搭接为自攻丝连接（纺织厂区，禁用明火），与屋面原有接地网连接不符合要求；
- 4、汇流箱接地排未接地；
- 5、彩钢屋面桥架走向设计在屋面边缘，屋面无女儿墙，桥架盖板未固定，刮风会引起高处坠物（楼下车间正常生产中），存在安全隐患；
- 6、所有箱体接地均未焊接，个别焊接极为粗糙未达到满焊，未做环网接地，接头处未做防腐，不符合要求；
- 7、设备基础墙体施工完成，部分模板未拆除，部分墙体未做粉刷抹灰和防水处理；
- 8、电缆未悬挂电缆标牌；
- 9、钢梯基础已做好，到现在为止还未施工；
- 10、五#屋面 1、2、3、号汇流箱处桥架接口不符合标准；
- 11、电缆过路需要加镀锌钢管；
- 12、电缆桥架内电缆比较混乱，摆放不整齐；
- 13、预制仓内众多设备还未装；

监理项目部（章）：

专业监理工程师：

日

期：2017年1月02日

填报说明：

本表一式 3 份，由监理单位填写，抄送相关单位。