

监 理 通 知 单

工程名称：王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目 编号：WPQC-ZHJL-004

致： 河北冀电电力工程设计咨询有限公司

事由： 关于逆变基础未按图施工的问题

内容：经监理 2 月 26 日现场巡视发现你单位 2#逆变器基础未按照设计图纸施工，构造柱整体裸露在外，我方已要求现场停工，但现场不听劝阻继续施工，请施工单位采取措施整改，我监理方建议推倒重新浇筑。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李维军

日期：2017 年 02 月 26 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。