

监 理 通 知 单

工程名称：王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

编号：WPQC-ZHJL-007

致： 河北冀电电力工程设计咨询有限公司

事由： 关于箱逆变基础整改的问题

内容： 根据第三次工程例会要求箱逆变基础整改必须在 3 月 6 日前全部完成，但截止至今日仍未上交纸质版整改方案并且现场无人整改，针对上述情况，为保证工期请贵单位务必尽快落实整改措施，否则一切后果由贵单位一律承担。

监理项目部（章）
总/专业监理工程师： 

日期： 2017 年 03 月 08 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。