

监 理 通 知 单

工程名称：王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

编号：WPQC-ZHJL-008

致：河北冀电电力工程设计咨询有限公司

事由：关于对第四次工程例会会议内容落实的问题

内容：根据 2017 年 03 月 09 日第四次工程例会施工单位做出的承诺保证：(1) 拉拔力试验报告在 3 月 13 日前落实提交；(2) 1#屋面 3 月 14 日前完成支架及组件安装；(3) 2#屋面在 3 月 14 日前完成修复；(4) 场区施工垃圾必须在 2 日内全部清理完成。上述内容在 3 月 14 日前均未完成，请贵单位务必尽快落实完成，而我监理方将会同业主对落实情况进行考核。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 03 月 14 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。