

监理通知单

工程名称：盐城 8MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：003

致：中冶宝钢技术服务有限公司

主题

关于支架角驰夹具验收产生异议

经由我监理部和业主方，总包方现场验收支架发现如下问题：

根据设计图纸提供数据，角驰夹具安装说明原文：光伏组件阵列位于彩钢瓦屋面，阵列隔一个波峰布置一个夹具（依次为准，距离参考），夹具间距约，如图所示。

以上为设计文件针对角驰夹具安装要求，现场施工工艺与图纸不符，角驰夹具间距过大。

经由业主项目经理以及其集团公司总部技术部再次申明：要么由设计提出变更通知文件，说明现场施工工艺符合要求，要么现场依据设计文件进行整改，否则目前支架验收不合格，无法进行组件安装，敬请贵公司尽快给予答复，否则造成无法验收支架导致工期延误，自行负责。


附件：支架角驰夹具安装 设计图纸，现场施工图片

注：以后监理部相关通知单，贵公司必须要有回复，以形成闭环，谢谢！

抄送：盐城浩广新能源开发有限公司

陕西杰朋新能源公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期：2017年2月17日

本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。



