

监理通知回复单

工程名称：诸城中盛能源 2.1MW 分布式光伏发电项目

编号：ZCZS-01


致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 ZCZS-ZHJKL-01 的监理通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

具体事宜如下：

- 1、我方已编制项目施工进度计划；
- 2、我项目部已协调剩余设备物料到场事宜，预计 1 月 10 日前设备、材料进场；
- 3、我项目部已制定日汇报制度，将每日工作已日报形式抄送业主、监理单位现场负责人；
- 4、现场每道工序完成后，将上报业主、监理单位验收，经验收合格后，进入下道工序。

附件：项目施工进度计划



项目经理：

陶健

日

期：

2017.1.4

监理项目部复查意见：

经复查后，以上问题已整改落实到位。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

王斌

日

期：2017.1.04

注本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。

山东华昌2MW光伏发电项目进度计划170103

项目公司名称

项目负责人:

项次	项目阶段	工作内容		计划开始时间	计划完成时间	天数	施工人数	配合人	备注
		主题内容	具体工作						
一	施工阶段	土建施工	计划工期						
			井网柜基础	1月3日	1月10日	8	3		含地板及圈梁养护期
			电缆沟	1月4日	1月9日	6	4		过路顶管事项为确定,施工需半天时间
		支架安装	计划工期						
			支架安装		1月8日		18		
		组件安装	计划工期						
			组件进场	1月10日					
			组件安装	1月11日	1月15日	5	25		
		电气安装	计划工期						
			电缆进场	1月10日					
			光伏线敷设	1月10日	1月17日	8	8		
			交流电缆敷设	1月10日	1月15日	6	15		
			汇流箱进场	1月10日					
			汇流箱安装	1月11日	1月12日	3	6		
			逆变器进场	1月10日					
二	试运行阶段	试运行	逆变器安装	1月11日	1月12日	3	6		
			低压盘柜改造	1月12日	1月12日	1	3		具体时间需待停电时间确定
			送电前检查	1月18日					
		联合调试报告	倒送电	1月18日					
			倒送电调试	1月18日					
			联合调试	1月18日					
		并网验收	并网验收						
			并网运行						

江苏华能建设工程有限公司

盐城中盛能源2.1MW光伏发电项目部