

监理预控通知单

工程名称：诸城中盛能源 2.1MW 分布式光伏发电项目

编号：ZCZS-ZHJL-01

致：江苏华能建设工程集团有限公司 项目部

事由：关于春节长假前施工现场安全事宜

内容：2017 年春节即将来临，为防止春节期间安全生产事故的发生，让诸城中盛能源 2.1MW 分布式光伏发电项目工程参与人员过上一个愉快的新春佳节，在节假日之前进行一次安全自查的主要内容包括：施工现场用电安全、留守人员宿舍防火安全以及放到管理。停工的施工现场必须切断临时用电，无人使用的宿舍、办公区的切断用电。不符合要求在安全隐患的电线、设施要及时维修更换与清理。要求贵司做好以下工作：

1.现场落实春节期间管理人员值班、带班制度。节日期间，现场要安排好专人值班，严肃值班纪律，坚守岗位，尽职尽责，做好上情下达，下情上报工作；值班电话及值班安排与 2017 年 1 与 16 日前报监理和建设单位，以便核实。

2.贵公司项目部主要负责人要在放假前亲自组织，对在建工程施工现场的安全生产以及冬季施工措施的落实情况进行全面、细致排查。重点是用电安全，上下屋面脚手架等建筑工地安全隐患、安全施工措施及监控、应急措施，建筑施工安全防护设施和个人防护用品，火灾预防措施及消防设施配备，工人留住现象等，全力预防火灾、触电、高空坠落等恶性事故发生。

3.工地放假要将工地大门封闭，保管好现场材料，按要求配置灭火器材，加强值班和安全保卫工作，上下屋面脚手架封闭，并设置安全警示标志，禁止闲杂人员攀爬，做好临边防护，带电体要设立明显警示标志。

4.严禁值班人员夜间在工地用煤火、柴火、易燃有害物品点燃取暖，严防火灾和煤气中毒事故发生。

5.做好节后复工安全生产工作。建设工程节后复工前，贵司项目部必须对施工现场进行全面的安全生产检查，符合安全生产要求的，方可开工。同时针对外来工人进入施工现场，新工人和转岗人员，要采取多种方式加强培顺，在开工前，贵司项目部必须对所有施工作业人员进行有针对性的安全生产教育，上岗前安工种和施工特点必须进行安全交底并做好记录，未经安全教育和安全交底的人员一律不得上岗。

上述情况请贵司尽快落实，并反馈项目监理部。



监理项目部 诸城中盛能源 2.1MW

总监理工程师：朱金文

日期：2017 年 01 月 20 日

注 本表一式 3 份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。