

监 理 通 知 单

工程名称: 长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 分布式光伏电站项目

编号: NBCH-ZJDL-TZ20170325

致: 中设无锡机械设备工程有限公司长华项目部

事由: 开关站电缆沟施工事宜

内容: 你部开关站施工时, 在无设计变更图纸的情况下, 你部擅自更改桩位, 电缆沟浇筑前未及时向我部进行报验, 致使一框架柱处于电缆沟内, 造成严重质量事故。现要求你部暂停开关站施工, 两天内上报整改方案, 经我部及甲方审批同意后方可复工。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 252

日期: 2017年3月25日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



