

监理工作通知单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号： 008

致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由：关于 SVG 区模板拆除

内容：

1、2017 年 4 月 18 号 1 点，贵单位对 SVG 区的混凝土进行了浇筑，我项目监理部现场巡视检查发现，2017 年 4 月 18 号 8 点，该段混凝土养护期未满足贵单位就擅自进行拆模，为保证施工质量，我项目监理部要求贵单位做好以下事宜：

立即停止拆模施工，已拆部位采取有效措施继续进行养护；

因提早拆模，为保证混凝土质量，建议养护期满后，对该部位的混凝土进行回弹，合格后，方能进入下道工序施工，回弹数字不合格的要坚决进行返工处理，造成的一切后果由贵单位负责，并将进行经济处罚。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：梅波

日期：2017 年 04 月 18 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。