

监理工作通知单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号：015

致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由：关于主变基础

内容：

经业主、我方巡视发现你方主变基础回填未按设计图纸规范，
现出现明显沉降现象，要求你方进行返工处理，严禁进入下一
道工序。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

梅波

日期：2017 年 05 月 23 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。