

监理工作通知单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站

编号：032

致：河南省电力勘测设计院

事由：关于升压站主变油坑、SVG 主变油池

经业主、监理现场巡视发现你方主变油坑、SVG 主变油池隐蔽未经业主、监理验收私自隐蔽。业主、监理现场检查发现已隐蔽的主变油坑、SVG 主变油池存在以下问题：

- 1、监理联系单 032 所列问题未处理；
- 2、SVG 区电缆套管固定采用焊接固定，钢套管已焊透；焊伤处未做防腐处理；
- 3、SVG 区接地（监理通知单 028）未整改；
- 4、所有电缆管口未按设计规范要求做封堵；
- 5、主变油坑、SVG 主变油池未清理，隐蔽所用鹅卵石未清洗干净。

鉴于以上情况业主、监理现场多次提醒未见整改，并私自隐蔽，给予经济处罚 伍 万元。要求 7 月 25 号前整改完成并回复，逾期未完加倍处罚。

建设单位（章）：

项目负责人：

日

期：

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

。注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。