

监 理 通 知 单

工程名称: 内乡县牛曲乡 100 兆瓦光伏电站

编号: JXM7-008

致: 南京东送电力科技有限公司施工项目部


事由: 我监理部于 2017 年 12 月 3 号对集电线路基础施工过程中发现存在以下问题

内容:

1. 4#、5#、基础的基础柱根部砼浇筑振捣不密实、局部有孔洞蜂窝麻面现象
 2. 对已修补的孔洞蜂窝麻面将砂浆凿出, 必须取得监理许可后在进行封堵抹平
 3. 3#基础底板钢筋保护层局部未达到设计要求 50mm、第二台阶里面的支撑的
- 马镫高度不够造成顶板筋未达到设计要求位置

希望你公司于 24 小时内整改完毕, 再进行下道工序。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2017 年 12 月 03 日

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。